

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกแปะ	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ – ๓๐ ก.ย ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำ (เส้นจากหนองโจดไปยัง ท่อน้ำหน้าโรงเรียน) บ้านโคก สี หมู่ที่ ๑๔	✓			๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำ (เส้นบ้านนายสมชัย ถึง เลิง) หมู่ที่ ๘ บ้านเลิง			✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-

๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยศาลากลางบ้าน (ถนนใหญ่) บริเวณหมู่ที่ ๕ บ้านหนองเต่า			✓	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านพ่อเคน ถึงบ้านพ่อมุก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒	✓			๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำจากหมู่บ้านลงหนองบัวทอง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวทอง			✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านยางหย่อง เส้นทางทิศเหนือวัดท่ายางชุม			✓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านพรหมนิมิต เส้นบ้านแม่ยูร			✓	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-

๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหัววัว สาย บ้านนางคำพอง-บ้านนาง พรรณี			✓	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายรอบหมู่บ้าน	✓			๙๓๖,๖๐๐.๐๐	๖๘๗,๐๐๐.๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์ ภายในหมู่บ้าน (บริเวณริมบึงขามป้อม) บ้าน โคกสี หมู่ที่ ๑๓			✓	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงเรือใหญ่	✓			๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๕๐๐.๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้านท่าพระทราย หมู่ที่ ๑๑			✓	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-